



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1054.013-80/2018	867195	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE O	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO	373.864,42	% Período:	25,77%	29,07%	24,57%	20,60%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.362,89	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	29.705,94	% Período:	26,01%	23,85%	26,36%	23,79%								
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	89.307,99	% Período:	26,00%	50,21%	23,79%									
1.4.	CALÇADA PÚBLICA	238.227,21	% Período:	26,03%	23,82%	26,36%	23,79%								
1.5.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	4.569,95	% Período:				100,00%								
1.6.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	8.690,44	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 373.864,42			%:	25,77%	29,07%	24,57%	20,60%								
Período:	Repass:			94.232,25	106.300,29	89.857,08	75.324,58								
	Contrapartida:			2.100,04	2.368,98	2.002,53	1.678,67								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			96.332,29	108.669,27	91.859,61	77.003,25								
Acumulado:	%:			25,77%	54,83%	79,40%	100,00%								
	Repass:			94.232,25	200.532,54	290.389,62	365.714,20								
	Contrapartida:			2.100,04	4.469,02	6.471,55	8.150,22								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			96.332,29	205.001,56	296.861,17	373.864,42								

SÃO CAETANO DE ODIVELAS / PA
Local

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MILLON CHARLES COSTA RIBEIRO
CREA/CAU: CREA 1516555490
ART/RRT: PA20210580663