



Relatório Mensal

Execução de

obras e serviços

MÊS: JUNHO

ANO: 2022



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PEPÉUA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Nome do contratado: ALC Construções Arquitetura LTDA

CNPJ do contratado: 09.456.098/0001-60

Local da Execução da obra: Bairro Pepéua

Origem do Recurso: Ministerio da Cidadania

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 001/2021-CPL/PMSCO

Data início da obra: 28/12/2018

Data final da obra: 28/12/2022

Valor total da Obra: R\$ 189.061,90

Valor total aplicado: R\$ 0,0

Valor a desembolsar: R\$ 189.061,90

Percentual total aplicado: 0,0%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, CALÇADA E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS EM SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Nome do contratado: ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI-EPP

CNPJ do contratado: 17.739.353/0001-00

Local da Execução da obra: Zona Urbana

Origem do Recurso: Ministerio do Desenvolvimento Regional

Modalidade da licitação: Tomada de Preço

Número do Processo Licitatório: 042/2020 PMSCO

Data início da obra: 28/12/2017

Data final da obra: 28/12/2022

Valor total da Obra: R\$ 866.632,37

Valor total aplicado: R\$ 0,0

Valor a desembolsar: R\$ 866.632,37

Percentual total aplicado: 0,0%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

Objeto da obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Nome do contratado: L P Engenharia LTDA-EPP

CNPJ do contratado: 09.578.690/0001-35

Local da Execução da obra: Zona Rural

Origem do Recurso: Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento

Modalidade da licitação: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 001/2013

Data início da obra: 30/12/2011

Data final da obra: 30/06/2022

Valor total da Obra: R\$ 2.976.160,95

Valor total aplicado: R\$ 1.826.633,13

Valor a desembolsar: R\$ 1.149.527,82

Percentual total aplicado: 67,93%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CAIS NA ORLA FLUVIAL DO RIO MOJUIM, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Nome do contratado: A B Serviços técnicos em construção LTDA

CNPJ do contratado: 10.670.423/0001-72

Local da Execução da obra: ORLA FLUVIAL

Origem do Recurso: MINISTERIO DO TURISMO

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2012/0088

Data início da obra: 26/12/2011

Data final da obra: 27/12/2022

Valor total da Obra: R\$ 1.496.060,27

Valor total aplicado: R\$ 881.917,83

Valor a desembolsar: R\$ 614.142,44

Percentual total aplicado: 75,16%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS – MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Nome do contratado: Magistral Construções e Serviços EIRELE-ME

CNPJ do contratado: 13.652.874/0001-75

Local da Execução da obra: São Caetano de Odivelas

Origem do Recurso: MINISTERIO DA SAÚDE

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 001/2018-PMSCO

Data início da obra: 31/12/2015

Data final da obra: 06/10/2022

Valor total da Obra: R\$ 738.122,75

Valor total aplicado: R\$ 360.144,25

Valor a desembolsar: R\$ 377.978,50

Percentual total aplicado: 48,79%

Percentual mensal aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 0,0